

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Kauden 08-2025 toteuma
108 Ratsastuskeskus						
Hankinnat	-30 000	0	-30 000	-28 304	94 %	0
Kate	-30 000	0	-30 000	-28 304	94 %	0
Alv saamiset	0	0	0	3 321	0 %	0
NETTO	-30 000	0	-30 000	-28 304	94 %	0
Investoinnit yhteensä						
Hankinnat	-30 000	0	-30 000	-28 304	94 %	0
Kate	-30 000	0	-30 000	-28 304	94 %	0
Alv saamiset	0	0	0	3 321	0 %	0
NETTO	-30 000	0	-30 000	-28 304	94 %	0

Maalaustyöt valmistuneet.

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Kauden 08-2025 toteuma
211 Kerkon vuokratalot katon korj.						
Hankinnat	-70 000	0	-70 000	-25 617	37 %	-2 774
Kate	-70 000	0	-70 000	-25 617	37 %	-2 774
Alv saamiset	0	0	0	4 903	0 %	0
NETTO	-70 000	0	-70 000	-25 617	37 %	-2 774
Investoinnit yhteensä						
Hankinnat	-70 000	0	-70 000	-25 617	37 %	-2 774
Kate	-70 000	0	-70 000	-25 617	37 %	-2 774
Alv saamiset	0	0	0	4 903	0 %	0
NETTO	-70 000	0	-70 000	-25 617	37 %	-2 774

Kerkon vuokratalojen sadevesi- ja salaojaprojekti (ei katto). Alkaa olemaan valmiina. Laskutukset tulevat vielä viiveellä.

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Kauden 08-2025 toteuma
255 Kunnanvirasto ilmanvaihto						
Hankinnat	-15 000	0	-15 000	0	0 %	0
Kate	-15 000	0	-15 000	0	0 %	0
NETTO	-15 000	0	-15 000	0	0 %	0
Investoinnit yhteensä						
Hankinnat	-15 000	0	-15 000	0	0 %	0
Kate	-15 000	0	-15 000	0	0 %	0
NETTO	-15 000	0	-15 000	0	0 %	0

Kunnanviraston ilmanvaihdon jäähdytysjärjestelmän korjausta ei ole vielä aloitettu. Järjestelmään on tehty huoltavia toimia toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Korjauksen toteuttamiseen vaikuttaa alakerran tilojen alustava hankesuunnittelu. Mikäli asuntophanke etenee, ilmanvaihtokoneen laajempi korjaus ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukainen ratkaisu. Tämän vuoksi korjauksen laajuutta ja toteutustapaa arvioidaan suhteessa alakerran tilojen jatkokäyttöön ja mahdolliseen muutostarpeeseen.

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Kauden 08-2025 toteuma
317 TERVEYSKESK.VESIJOHTOVERKOSTO						
Hankinnat	-150 000	0	-150 000	0	0 %	0
Kate	-150 000	0	-150 000	0	0 %	0
NETTO	-150 000	0	-150 000	0	0 %	0
Investoinnit yhteensä						
Hankinnat	-150 000	0	-150 000	0	0 %	0
Kate	-150 000	0	-150 000	0	0 %	0
NETTO	-150 000	0	-150 000	0	0 %	0

Toteutusta ei ole vielä aloitettu. Toteutussuunnitelman laatimiseen vaikuttavat vuokratiloissa toimivan hoitokodin huonejärjestelyihin liittyvät toiveet ja tarpeet.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa ei ole vielä saavutettu yhteisymmärrystä vuokrasopimuksen päivittämisestä. Tämän vuoksi toteutussuunnitelman laatimista ei ole tässä vaiheessa voitu viedä eteenpäin.

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Kauden 08-2025 toteuma
242 Työkeskus palohälytysjärj.						
Hankinnat	-15 000	0	-15 000	0	0 %	0
Kate	-15 000	0	-15 000	0	0 %	0
NETTO	-15 000	0	-15 000	0	0 %	0
Investoinnit yhteensä						
Hankinnat	-15 000	0	-15 000	0	0 %	0
Kate	-15 000	0	-15 000	0	0 %	0
NETTO	-15 000	0	-15 000	0	0 %	0

Työkeskus on tällä hetkellä tyhjiillään. Paloilmoitinjärjestelmän päivittäminen ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista, koska kiinteistön tuleva käyttötarkoitus ja mahdollinen uusi toiminta eivät ole vielä tiedossa.

Järjestelmän päivittämistarve tulee arvioida vasta sen jälkeen, kun kiinteistön jatkokäyttö ja tiloihin mahdollisesti sijoittuva toiminta ovat tarkentuneet. On mahdollista, että tuleva toiminta ei edellytä automaattista paloilmoitinjärjestelmää, jolloin järjestelmän päivittäminen nykytilanteessa voisi johtaa tarpeettomiin kustannuksiin.

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Kauden 08-2025 toteuma
170 Kerkonkosken satama						
Hankinnat	-25 000	0	-25 000	-616	2 %	0
Kate	-25 000	0	-25 000	-616	2 %	0
Alv saamiset	0	0	0	47	0 %	0
NETTO	-25 000	0	-25 000	-616	2 %	0
Investoinnit yhteensä						
Hankinnat	-25 000	0	-25 000	-616	2 %	0
Kate	-25 000	0	-25 000	-616	2 %	0
Alv saamiset	0	0	0	47	0 %	0
NETTO	-25 000	0	-25 000	-616	2 %	0

Sataman polttoainejakelupiste sai kesän aikana lisää viranomaisvaatimuksia. Selvitellään jakelupisteen tulevaisuutta.

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Kauden 08-2025 toteuma
136 Rakennusasema- ja yleis.kaav.						
Hankinnat	-25 000	0	-25 000	0	0 %	0
Kate	-25 000	0	-25 000	0	0 %	0
NETTO	-25 000	0	-25 000	0	0 %	0
Investoinnit yhteensä						
Hankinnat	-25 000	0	-25 000	0	0 %	0
Kate	-25 000	0	-25 000	0	0 %	0
NETTO	-25 000	0	-25 000	0	0 %	0

Kuluja kirjattu käyttötalouspuolelle 3017,50 €, nämä siirretään investointiosalle.

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Kauden 08-2025 toteuma
254 Toholahden teoll.alue tontit						
Hankinnat	-177 000	0	-177 000	-295 461	167 %	0
Avustukset	357 000	0	357 000	0	0 %	0
Kate	180 000	0	180 000	-295 461	-164 %	0
Alv saamiset	0	0	0	129 105	0 %	0
NETTO	180 000	0	180 000	-295 461	-164 %	0
Investoinnit yhteensä						
Hankinnat	-177 000	0	-177 000	-295 461	167 %	0
Avustukset	357 000	0	357 000	0	0 %	0
Kate	180 000	0	180 000	-295 461	-164 %	0
Alv saamiset	0	0	0	129 105	0 %	0
NETTO	180 000	0	180 000	-295 461	-164 %	0

Ei kuluja enää, projekti valmis. Haetaan lisämääräraha 118.461,00 €.

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Kauden 08-2025 toteuma
239 Talonmieskeskuksen työlaitteet						
Hankinnat	-10 000	0	-10 000	-1 461	15 %	0
Kate	-10 000	0	-10 000	-1 461	15 %	0
Alv saamiset	0	0	0	373	0 %	0
NETTO	-10 000	0	-10 000	-1 461	15 %	0
Investoinnit yhteensä						
Hankinnat	-10 000	0	-10 000	-1 461	15 %	0
Kate	-10 000	0	-10 000	-1 461	15 %	0
Alv saamiset	0	0	0	373	0 %	0
NETTO	-10 000	0	-10 000	-1 461	15 %	0

Työlaitteita vielä hankitaan.

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Kauden 08-2025 toteuma
219 Ulkoliik.paik.kunn.pitovälinee						
Hankinnat	-50 000	0	-50 000	-36 303	73 %	0
Kate	-50 000	0	-50 000	-36 303	73 %	0
Alv saamiset	0	0	0	9 257	0 %	0
NETTO	-50 000	0	-50 000	-36 303	73 %	0
Investoinnit yhteensä						
Hankinnat	-50 000	0	-50 000	-36 303	73 %	0
Kate	-50 000	0	-50 000	-36 303	73 %	0
Alv saamiset	0	0	0	9 257	0 %	0
NETTO	-50 000	0	-50 000	-36 303	73 %	0

Muutamia laitehankintoja tulossa.

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Kauden 08-2025 toteuma
218 Toholahden vesijohdonkorj.						
Hankinnat	-160 000	0	-160 000	0	0 %	0
Kate	-160 000	0	-160 000	0	0 %	0
NETTO	-160 000	0	-160 000	0	0 %	0
Investoinnit yhteensä						
Hankinnat	-160 000	0	-160 000	0	0 %	0
Kate	-160 000	0	-160 000	0	0 %	0
NETTO	-160 000	0	-160 000	0	0 %	0

Työ aloitettu 21.9.26. Uuden toteutusratkaisun löydyttyä, arviosta tullaan tekemään iso säästö, kokonaisvaikutus selviää työn edetessä.

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Kauden 08-2025 toteuma
229 Etäluettavat mittarit						
Hankinnat	-45 000	0	-45 000	-9 692	22 %	0
Kate	-45 000	0	-45 000	-9 692	22 %	0
Alv saamiset	0	0	0	2 417	0 %	0
NETTO	-45 000	0	-45 000	-9 692	22 %	0

Investoinnit yhteensä						
Hankinnat	-45 000	0	-45 000	-9 692	22 %	0
Kate	-45 000	0	-45 000	-9 692	22 %	0
Alv saamiset	0	0	0	2 417	0 %	0
NETTO	-45 000	0	-45 000	-9 692	22 %	0

Työ on hyvällä mallilla, mittareita urakoitsija vaihtanut noin 70 %.

Elokuu 2026

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos	Toteuma 2026	Toteuma-%	Kauden 08-2025 toteuma
256 Jätevedenpuhd. kaluston uusimi						
Hankinnat	-50 000	0	-50 000	0	0 %	0
Kate	-50 000	0	-50 000	0	0 %	0
NETTO	-50 000	0	-50 000	0	0 %	0

Investoinnit yhteensä						
Hankinnat	-50 000	0	-50 000	0	0 %	0
Kate	-50 000	0	-50 000	0	0 %	0
NETTO	-50 000	0	-50 000	0	0 %	0

Uuden lietekontin kilpailutus käynnissä (loppuu 9.10.).